GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

ACTA DE INSPECCION COF REGION DE LOS LAGOS

Nº 0038

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
CONAMA REGION DE LOS LAGOS

RCA: 337 del 2.8.2000.- Nº ID: 214

NOMBRE PROYECTO FISCALIZADO Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Varas Llanquihue.-

MOTIVO FISCALIZACION: PF ..... DENUNCIA X OTROS .....

TITULAR ESSAL S.A.

RUT TITULAR 96.579.800-5.

REPRESENTANTE LEGAL Reinaldo Witto

UBICACION DEL PROYECTO Llanquihue – Loncotoro.

DIRECCION POSTAL TITULAR Covadonga 52 Puerto Montt

TELEFONO/FAX ..... E-mail: .....

UBICACION EN COORDENADAS GEOREFERENCIADAS		
	E	
	N	
	Datum:	

FECHA FISCALIZACION 13.5.2010. Hora Inicio: 9:30.
Hora Termino 13:25

SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN LA FISCALIZACION

CONAMA

Nombre Gloria Berndt Firma ..... Fono 562039 Mail .....
Nombre Mónica Garrido. Firma ..... Fono 562000 Mail mgarrido.l@conama.cl

AUTORIDAD SANITARIA

Nombre Pedro Villar Firma ..... Fono - Mail pedro.villar@redsalud.gov.cl

SISS Juan Ancapan

Nombre Carola Soto. Firma ..... Fono 98722805 Mail jancapan@siss.gob.cl

SAG

Nombre ..... Firma ..... Fono ..... Mail .....

GOBERNACION MARITIMA

Nombre Cristian Schultz. Firma ..... Fono 56???? Mail cristian.schultz@directemar.cl

SERNAPESCA

Nombre Patricio Hurtado. Firma ..... Fono - Mail phurtado@sernapesca.cl

OTROS SERVICIOS

Nombre ..... Firma ..... Fono ..... Mail .....
Nombre ..... Firma ..... Fono ..... Mail .....

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

E

Nº 0038

OBSERVACIONES:

1.- Se visita proyecto a solicitud del secretario ejecutivo del Consejo Regional de los Lagos que denuncia que la Planta no estaría operando con plena capacidad, evento que estaría provocando que las A. servidas sean vertidas sin tratamiento al Río Maullín.

2.- La planta de Tratamiento es en base a lodos Activados, por aireación extendida. La Planta se encuentra operando con la infraestructura declarada y aprobada ambientalmente.-

3.- Ya no se encuentran disponiendo los lodos en zanjas, ni tampoco se ocupa el galpón de lodos, Estos son retirados diariamente en camiones estancos de TRESOL y se van a ECORIAL (al momento de la fiscalización se retiraron 17 m3 de lodos.

4.- El registro del Retiro de los lodos que llegan al vertedero ECORIAL no se encuentran en la planta, estos deben manejarse en la oficina. (solo está el traslado, no la disposición)

5.- Se encuentran reparando Taludes y sellos de 3 monorellenos que sufrieron derrames de lodos post terremoto (plazo 31 mayo'10 por SISS.

6.- La descarga se realiza en forma aerea, se encuentra gestionado el cambio a "sumergida" en la Dirección Regional de Conama.

7.- El caudal de entrada es de 126,6 litros por segundo aprox. (a las 10:46 hrs) y el de salida entre 150 y 190 L/S (no en la misma hora) (165 a las 12:00 horas)

8.- En la RCA aparece una vida útil del proyecto de 10 años y la Resolución es del año 2000, se deben referir al respecto.

9.- Ya se encuentran reparados por el terremoto (1) el agrietamiento en el muro de un reactor (2) Daños deflector reactor 2, (3) Daños en rastra clarificador 2 (solucionados)

Claudio Vargas. Analista de Calidad de Proceso

NOMBRE del representante del titular, FIRMA Y CARGO ESSAL S.A.