FOCO AMBIENTAL
Consultoría Medioambiental

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO VIENTO PACÍFICO VERDE

CRONOGRAMAS DEL PROYECTO

Región del Maule
2026

1 CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

Las fases consideradas para el desarrollo del Proyecto son:

- **Fase de construcción**: Se ha considerado la ejecución de las obras en un plazo de diecinueve (19) meses, incluyendo periodos de movilización y desmovilización de las instalaciones de faenas.
- **Fase de operación**: El parque eólico se ha diseñado para operar 25 años.
- **Fase de cierre**: Se estima que la fase de cierre se pueda extender por aproximadamente trece (13) meses.

La Tabla 1 presenta el cronograma general del Proyecto, considerando los meses de duración para cada fase. El cronograma en detalle se presenta en la descripción de cada una de las fases del Proyecto.

Tabla 1. Cronograma general por fases del Proyecto (meses)

Fase	Meses		
	1-19	1-300	1-13
Construcción			
Operación			
Cierre			

Fuente: Información entregada por Titular, 2025.

2 CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES PARTES, OBRAS Y/O ACCIONES ASOCIADAS A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

En la **¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.** se entrega el cronograma de la fase de construcción, el cual establece que se extiende por diecinueve (19) meses, donde en cada mes se específica la cantidad de frentes de trabajo requeridos para la ejecución y apoyo logístico a las obras.

Tabla 2. Cronograma - Fase de construcción

Actividad/Acciones	MESES																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PRELIMINARES																			
Movilización	1																		
Construcción de accesos parque. Habilitación instalaciones temporales (instalación de faenas, planta de áridos)	1	1	1																
Preparación explanadas plataformas. Tala, Desbroce		1	1	1															
CONSTRUCCIÓN PARQUE EÓLICO																			
Movimiento de tierras en caminos y plataformas		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Fundaciones profundas (ejecución columna de gravas)				1	1	1	1												
Preparación losa de fundaciones. (excavación, enfierraduras, moldajes)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Hormigonado losa fundaciones. Rellenos					1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			
Otras obras (edificio O&M, obras de arte, cruzamientos canales, etc.)			2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1					
Montaje de aerogeneradores. Instalación y pre-comisionamiento							1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
Circuitos de MT, FO, red de tierras. (excavación, instalación, rellenos)						1	1	1	1	1	1	1	1						
Puesta en marcha parque eólico (pruebas eléctricas parque, aerogeneradores, control y automatismos). conexión SEN																		2	2
Recepción de las obras y desmovilización																			1
N° de frentes de trabajo por contratos obra	2	5	7	7	7	9	10	10	10	10	9	9	6	5	4	3	2	3	3

Fuente: Información entregada por Titular, 2025.

3 CRONOGRAMA DE LA FASE DE OPERACIÓN

En la siguiente tabla se entrega el cronograma de la fase de operación, el cual establece que la duración de esta fase se extiende por 25 años.

Tabla 3. Cronograma de actividades - Fase de operación

Actividad/Acciones	Años				
	Año 1	Año 2	…	…	Año 25
Pruebas de energización y puesta en marcha	■				
Generación de energía eléctrica y monitoreo	■				
Operación parque eólico	■	■	■	■	■
Mantención preventiva del parque eólico	■	■	■	■	■
Mantención preventiva y predictiva de la subestación eléctrica elevadora	■	■	■	■	■
Mantención preventiva y predictiva de la línea media tensión soterrada	■	■	■	■	■
Mantención correctiva del Parque	■	■	■	■	■
Mantención correctiva de la subestación eléctrica elevadora	■	■	■	■	■
Mantención correctiva de la línea media tensión soterrada	■	■	■	■	■
Reparación ante eventos del parque eólico	■	■	■	■	■
Uso de oficinas operación y mantención	■	■	■	■	■
Mantención de caminos internos	■	■	■	■	■
Desenergización y desconexión del Sistema Eléctrico Nacional					■ 1

Fuente: Información entregada por Titular, 2025.

4 CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES PARTES, OBRAS Y/O ACCIONES ASOCIADAS A LA FASE DE CIERRE

En la Tabla 4 se entrega el cronograma de la fase de cierre, el cual establece que se extiende por 13 meses aproximadamente.

Tabla 4. Cronograma – Fase de cierre

Actividad/Acciones	MESES												
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
Habilitación instalación de faenas	■												
Desmantelamiento de edificaciones	■	■	■										
Desmontaje aerogeneradores		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Desmontaje estructuras eléctricas y subestación eléctrica elevadora				■	■	■							
Restauración del área intervenida (geoforma y morfología): fundaciones, plataformas, caminos							■	■	■	■	■	■	
Retiro de instalaciones: Desmantelamiento instalación de faena y desmovilización													■

Fuente: Información entregada por Titular, 2025.