GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

# ACTA DE INSPECCION COF
# REGION DE LOS LAGOS

Nº 0061

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION
CONAMA REGION DE LOS LAGOS

RCA: Nº ID:

NOMBRE PROYECTO FISCALIZADO Ampliación Terminal marítimo muelle San José, Calbuco.

MOTIVO FISCALIZACION: PF DENUNCIA OTROS X

TITULAR Portuaria Cabo Froward S.A.

RUT TITULAR 96.723.320-K

REPRESENTANTE LEGAL Jaime Barahona Vargas.

UBICACION DEL PROYECTO Sector Isla Quihua - San José - Calbuco.

DIRECCION POSTAL TITULAR Casilla 89 - Calbuco

TELEFONO/FAX 431727. E-mail: mvalentin@froward.cl.

| UBICACION EN COORDENADAS GEOREFERENCIADAS | | |
|---|---|---|
| | E | 0649423 |
| | N | 5372213. |
| | Datum: | |

FECHA FISCALIZACION 18.08-2010 Hora Inicio: 11.30 hrs. Hora Termino 13.45 hrs.

SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN LA FISCALIZACION

**CONAMA**

Nombre Gloria Berndt Firma [firma] Fono 562039 Mail

Nombre Paz Saa Firma Paz Saavedra Fono 562016 Mail psaavedra-10@conama.cl.

**AUTORIDAD SANITARIA**

Nombre Orlando Miranda Firma [firma] Fono Mail

**SISS**

Nombre Firma Fono Mail

**SAG**

Nombre Fernando Holmberg. Firma [firma] Fono 258635 Mail fernando.holmberg@sag.gob.cl.

**GOBERNACION MARITIMA**

Nombre Cristian Schultz Firma [firma] Fono 569111 Mail Cmaturana a@Directemar.cl

**SERNAPESCA**

Nombre Heriberto Ceballos Firma [firma] Fono 257244 Mail hceballo@sernapesca.cl

**OTROS SERVICIOS**

Nombre Firma Fono Mail

Nombre Firma Fono Mail

GOBIERNO DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Nº 0061

OBSERVACIONES:

1) Se fiscaliza proyecto a fin de verificar avances de la etapa de construcción.

2) Según indica Representante de la Empresa el proyecto se encuentra en etapa de construcción ~~xxx~~, la que debería concluir a fines de octubre. En estos momentos se encuentra en la fase de hinca de pilotes, a cargo de la Empresa Belfi.

3) Acompañan la fiscalización los Sres. Jose Pereira de ARA a cargo de la Inspección técnica de COPEC por las etapas de construcción del muelle y y, el Sr. Hugo Arancibia de la Empresa Belfi.

4) Según se indica el contrato de Belfi contempla la construcción de 2 plataformas: una en el cabezo del muelle (de abastecimiento de combustible) que va sobre 13 pilotes y losa de 20 cm de hormigón; la otra plataforma para la red de incendios en donde van las bombas en edificio, sobre 6 pilotes. Desde allí ~~xxxx~~ va el tendido de tuberías de combustible, las que van dentro de enrejado, en el cual también va tuberías de red de incendio.

5) Para la construcción del muelle se establecieron 2 frentes (terrestre y marítimo.) y se construyó muelle auxiliar que una vez concluido el muelle principal será desmantelado.

6) En recorrido por los frentes de trabajo se aprecian trabajos en plataforma flotante, en donde se colocaba los pilotes (de 40m cada uno) - Se indica que las profundidades de trabajo van desde 15 a 21 m (marea alta).

Marcelo Valentin - Jefe comercial.

NOMBRE del representante del titular, FIRMA Y CARGO