CRONOGRAMAS DEL PROYECTO

CRONOGRAMA FASE DE CONTRUCCIÓN

Actividad	Plazo [mes]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Instalación de faenas y movilización inicial	3																				
Habilitación de accesos y caminos internos permanentes	4																				
Movimientos de tierra generales y conformación de plataformas	9																				
Construcción de obras civiles asociadas a planta PV, BESS y subestación	13																				
Montaje estructural y electromecánico del Parque Fotovoltaico	13																				
Construcción y montaje electromecánico del sistema BESS	11																				
Construcción de zanjas y canalizaciones eléctricas de media tensión	6																				
Construcción de la línea de transmisión 1x110 kV y Montaje Electromecánico de SE	11																				
Puesta en servicio Subestación y pruebas de la línea de transmisión 1x110 kV	2																				
Puesta en Servicio y pruebas del Parque Fotovoltaico y sistema BESS	3																				
Retiro de faenas - Desmovilización	3																				

CRONOGRAMA FASE DE OPERACIÓN

Actividades	Años						
	1	5	10	15	20	25	30
Entrada en operación (resolución por parte CEN)							
Logística, seguridad, aseo, otros							
Operación de PFV + BESS							
Mantenimiento							
Desconexión del Parque Fotovoltaico							

CRONOGRAMA FASE DE CIERRE

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Retiro de módulos fotovoltaicos y estructuras												
Retiro de equipos BESS												
Desmantelamiento de equipos eléctricos												
Retiro de instalaciones temporales remanentes												
Demolición de fundaciones superficiales												
Nivelación y perfilado del terreno												
Gestión de residuos y materiales reutilizables												

(56 32) 2683222 Calle Limache 3405 Of 85 Reitz I, Viña del Mar www.socoam.cl