SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DE CHILE

ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 04/2010

Región: XIV Los Ríos

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 28/04/2010	**Hora inicio:** 12:00	**Hora término:** 14:00
Proyecto(s) (*): Planta de Reconversión de Materiales Reciclables ZILESUR Ltda.		
Titular: Residuos Industriales del Sur Limitada		**Rut:** 76.671.390-4
RCA Nº (*): 005	**Fecha de la RCA:** 07/01/2009	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno):* Clemente Heinreich Oommentz		**Correo electrónico:** rilesur@gmail.com
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna):* Región de los Ríos, Comuna de Paillaco, Acceso por Ruta T-625		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda):*

- [ ] No iniciado
- [X] En construcción
- [ ] Terminado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En operación
- [ ] Abandonado
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación):*

WGS 84, Huso 18
0699482
5564471

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Bruno Hott Rudolph	Gerente Operaciones	rilesur@gmail.com (63) 239100	

ORIGINAL EXPEDIENTE

(*) Dato obligatorio

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
Dulcelina Candia Oakley	Encargada Ambiental p/Asos	Municipalidad Pailaco	
José Ubilfredo Flores	Encargado evaluación y seguimiento	SEREMI Salud	
Johanna Kuscevic	Agricultura SEREMI	Agricultura	
Eduardo Piel B.	Ing. Agrónomo	SAG - Pailaco	
Mauricio Reuter M.	Fiscalizador	CONAMA	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.
Volúmenes ingresados al predio.	Informe de volúmenes origen de cada residuo, por fecha de ingreso.	CONAMA.
	Informar estado situación Plan de manejo Forestal	CONAMA.
	Informar pertinencia por reducción de volúmenes por zanja.	CONAMA.

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

(1) Proyecto se encuentra en operación.-
(2) A la entrada de las instalaciones, se observa caseta de control de ingreso y desinfección para camiones tipo de retiro (agente desinfectante Duflalim).-
(3) A la fecha, se ha implementado 12 zanja para lavado de camiones y 15 zanjas para recepción de residuos.
(4) Zanja para lavado de camiones cuenta con 02 chimeneas para evacuación de gases.-
(5) Zanjas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 cuentan con 04 chimeneas para evacuación de gases.-
(6) Zanjas 07 a 15 cuentan con 01 chimenea para evacuación de gases.-
(7) Se verificó construcción de canal para recepción de aguas lluvias. Todas las zanjas cuentan con su respectiva cubierta de lona con pendiente hacia canaleta receptora de aguas lluvias, de las cuales 02 se encuentran terminadas y 05 se encuentran en etapa de construcción.-
(8) Proyecto cuenta con cierre perimetral adecuado.-
(9) Se midió temperatura de la zanja nº 14. Medición: 70°C Sistema de medición de temperatura requiere mayor eficiencia.
(10) Proyecto cuenta con registro de entrada de volúmenes por fecha. Deberá informar a CONAMA Región de los días, relación de volúmenes y origen de los mismos.-
(11) Se solicita informar estado de situación de la implementación del plan de reforestación contenido en el Plan de manejo forestal, asociado al Permiso Ambiental Sectorial del artículo 102, parte de RCA.-
(12) Actualmente, se está construyendo zanja nº 16.-
(13) Informar motivo de reducción en el nº de chimeneas por zanja. Se requiere justificación técnica y, por ende, eventual ingreso al SEIA, según descripción original del proyecto.
(14) Se debe mejorar manejo de combustibles en patio de trabajo, asociado a construcción de las zanjas.
(15) El plazo para presentar información solicitada será el día 10 de mayo de 2010.-

ORIGINAL EXPEDIENTE