Fases del proyecto LAT S/E Neltume - Pullinque		
Etapa de construcción	**Etapa de operación**	**Etapa de cierre y abandono**
18 meses	50 años	-

Cronograma de ejecución de las actividades de construcción del proyecto LAT S/E Neltume - Pullinque																		
Etapa de Construcción	**Meses**																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Contratación de personal temporal																		
Compra de bienes y contratación de servicios																		
Instalación de la base de operación del Contratista																		
Instalaciones en los frentes de faenas																		
Transporte de personal, materiales y equipos																		
Habilitación de la faja de seguridad																		
Habilitación de accesos a las estructuras																		
Construcción de las fundaciones para las estructuras																		
Montaje y cableado de las estructuras																		
Limpieza de la base de operación del Contratista y frentes de faenas																		
Conexión y pruebas de energización																		
Retiro de la base de operación del Contratista																		